

復興市街地再開発事業の進捗状況

新長田：R3.5末

都市名	地区名	施行者	面積 (ha)	施行地区名 施行地区面積 (工区数)	都市計画 決定年月 (進捗率)	事業計画 決定年月 (進捗率)	管理処分計画 決定年月 (進捗率)	建築工事 着工年月 (進捗率)	建築工事 完了年月 (進捗率)	
神戸市	六甲道駅南	市 2種	5.9	第1地区 0.7ha (1工区)	H7.3	H8.3	H9.3	H9.7	H12.4 事業完了	
				第2地区 2.0ha (3工区)		H10.8	H12.3	H10.11	H16.3 事業完了	
				第3地区 1.5ha (3工区)		H9.11	H10.11	H10.2	H13.12 事業完了	
				第4地区 1.7ha (3工区)		H10.3	H11.3	H10.5	H15.9 事業完了	
	新長田駅南	市 2種	19.9	第1地区 8.1ha (14工区)	H7.3	H8.10 (100%)	H9.8 (95%)	H9.8 (95%)	H11.11 (95%)	
				第2地区 1.0ha (2工区)		H9.1	H10.1	H9.5	H12.3 事業完了	
				第2-B地区 5.0ha (6工区)		H11.1	H14.8	H14.11	H30.10 事業完了	
				第2-C地区 1.4ha (2工区)		H12.1 (100%)	H13.12 (100%)	H14.3 (100%)	H16.2 (60%)	
				第3地区 2.4ha (9工区)		H9.10	H10.8	H11.1	H26.3 事業完了	
				第3地区大橋4地区 0.8ha (3工区)		H11.10	H12.3	H12.5	H20.3 事業完了	
				第3地区大橋3地区 1.2ha (5工区)		H15.11 (100%)	H24.11 (100%)	H25.1 (100%)	H25.9 (57%)	
				(地区全体進捗)		(100%)	(98%)	(98%)	(93%)	
	西宮市	西宮北口駅 北東	公団 2種	3.3	—	H7.3	H8.5	H9.3	H10.3	H13.3 事業完了
	宝塚市	宝塚駅前 第2工区	市 2種	0.9	—	H7.3	H8.3	H8.12	H9.9	H12.9 事業完了
売布神社駅 前		公団 2種	1.6	—	H7.3	H8.5	H9.2	H9.8	H11.10 事業完了	
仁川駅前		公団 2種	1.6	—	H7.3	H9.6	H10.3	H11.5	H15.3 事業完了	
市街地再開発計 都市計画決定地区 6地区 (復興市街地再開発事業進捗率)			33.4		(100%)	(100%)	(99%)	(99%)	(96%)	

完了を示す

- ・部分完了を示す
- ・計画変更の可能性がある場合 100%の進捗でも部分完了としている
- ・進捗率は(完了工区面積/施行地区面積)で示す