

## ■ 横断歩道等安全対策プロジェクト 進捗状況（7/1現在）

○ 摩耗が激しい横断歩道 10,138本は6月時点で全て入札完了、うち**4,878本（48%）が工事完了**

○ 地域ごとに進捗のばらつきはあるものの、全体としては9月中旬に完成予定

※ 第一四半期までに優先実施予定としていた箇所（約5,400本）については、例年以上の降雨等により進捗に遅れが出ているが、7月中の完成を見込んでいる

区 分	対象箇所数	入札済み箇所数 (7/1現在)			うち、 工事完了		うち、 今後工事	
		箇所数	割合	割合	箇所数	割合	箇所数	割合
神戸	2,430	2,430	100%	1,669	69%	761	31%	
阪神南	2,247	2,247	100%	976	43%	1,271	57%	
阪神北	1,067	1,067	100%	437	41%	630	59%	
東播磨	696	696	100%	320	46%	376	54%	
北播磨	917	917	100%	615	67%	302	33%	
中播磨	1,018	1,018	100%	238	23%	780	77%	
西播磨	731	731	100%	388	53%	343	47%	
但馬	558	558	100%	80	14%	478	86%	
丹波	306	306	100%	10	3%	296	97%	
淡路	168	168	100%	145	86%	23	14%	
合 計	10,138	10,138	100%	4,878	48%	5,260	52%	

（参考：プロジェクトの実施方針）

・摩耗が激しい箇所、10,138本を9月末までに塗り直し予定

・①通学路、②住宅街、③交通頻繁な道路、④交通危険箇所 以上の横断歩道を優先的に塗り直す