

# 地域総合治水推進計画のフォローアップ

## 1 フォローアップ

計画に位置付けた各取組をより実効あるものとするため、国、県、市町、県民の取組状況及び今後の事業内容、スケジュール等について図表を用いて示すことを基本とした**フォローアップシート**を作成し、**進捗状況の把握や見直しを行います。**

(進め方)

- 毎年度、取組を実施する関係機関がフォローアップシート等により取組実績を整理します。
- 事務局が取組実績をとりまとめ、進捗状況の把握や見直しを行います。
- とりまとめ結果は、**毎年度協議会委員に報告**するとともに、**ホームページで公開**します。

### <フォローアップシートのイメージ>

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]											備考		
			全体	うち計画期間内	~H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3		R4	R5~
<b>1. 河川下水道対策</b>																		
<b>(1) 河川対策</b>																		
上流域ブロック																		
武庫川・真南条川	河床掘削等 (岩鼻橋～山崎橋)	県	L=1.9km	-			掘削 L=0.2km	掘削 L=0.3km	掘削 L=0.07km	掘削 L=0.05km	掘削 L=0.07km	設計	掘削 L=0.15km	掘削 L=0.28km	掘削 L=0.36km	掘削 L=0.42km	完了	河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5):継続、完了
武庫川遊水地	遊水地 (神戸市北区道場)	県	1箇所	-					掘削 V=2.2万m <sup>3</sup>	掘削 V=1.1万m <sup>3</sup>	掘削 V=3.4万m <sup>3</sup>	掘削 V=3.4万m <sup>3</sup>	遊水地監視カメラ設置 1台				完了	

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]											備考		
			全体	うち計画期間内	~H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3		R4	R5~
<b>2. 流域対策</b>																		
<b>1 学校・公園、ため池等での雨水貯留の取り組み</b>																		
<b>(1) 学校・公園</b>																		
校庭貯留 (県立学校)		県	32校	13校			2校 宝塚東 阪神尼崎	1校 三田西陵	2校 西宮甲山 北摂三田			2校 神戸北 有馬				2校 三田祥雲 郷 宝塚北		武庫川水系河川整備計画 H23～R12(10年間)で13校を整備
公園貯留		神戸市	23箇所	複数箇所													0	公園の新設、改築・修繕時にあわせて実施(植栽地等の貯留) ※全体数は武庫川水系河川整備基本方針想定箇所数

# 地域総合治水推進計画のフォローアップ

## 2 計画の変更・見直し

- 各対策の取組追加、数量・実施箇所の変更等の**軽微な変更**は、**協議会の書面開催**等により計画に反映します。
- 計画本文に**大きな変更**が生じる場合は、**協議会を開催し計画変更**を行います。
- 計画策定から**概ね5年後に中間報告**、**10年後には最終報告**を協議会にて行い、進捗を確認します。

