

県民まちなみ緑化事業 実績（第4期）

1 第4期の目標と実績

- 住民団体による緑化活動の支援【800団体/5年】
令和3～5年度の実績：687団体/3年
- 校園庭の芝生化の推進【250校園/5年】
令和3～5年度の実績：69校園/3年
- 人口集中地区における緑化面積【35ha/5年】
令和3～5年度の実績：12.3ha/3年
- 人口集中地区以外の緑化面積【30ha/5年】
令和3～5年度の実績：17.6ha/3年

2 年度別の事業実績

- 第4期事業では、令和3～5年度の3か年で726件、約18億4,500万円の補助を実施し、約30haの緑化が行われた。
- 件数の内訳は一般緑化が最も多く全体の55%、次に駐車場の芝生化が19%、ひろばの芝生化が16%となっている。
- また、第1期事業からの累計件数では、平成18～令和5年度の18年間で3,713件、約95億7,800万円の補助を実施し、約220haの緑化が行われた。

表 年度別事業実績

	第1期 小計	第2期 小計	第3期 小計	第4期				合計
				R3	R4	R5	小計	
件数(件)	945	939	1,103	246	264	216	726	3,713
【うち住民団体】	【621】	【818】	【1,028】	【233】	【254】	【200】	【687】	【3,154】
一般緑化	476 (50%)	495 (53%)	505 (46%)	126 (51%)	151 (57%)	123 (57%)	400 (55%)	1,876 (51%)
まちなか花壇**	-	-	-	4 (3%)	0 (0%)	1 (1%)	5 (1%)	5 (0%)
校園庭の芝生化	174 (18%)	157 (17%)	123 (11%)	29 (12%)	26 (10%)	14 (6%)	69 (10%)	523 (14%)
ひろばの芝生化	-	134 (14%)	235 (21%)	40 (16%)	42 (16%)	32 (15%)	114 (16%)	483 (13%)
駐車場の芝生化	239 (25%)	128 (14%)	234 (21%)	49 (20%)	44 (17%)	46 (21%)	139 (19%)	740 (20%)
屋上・壁面緑化	56 (6%)	25 (3%)	4 (0%)	2 (1%)	1 (0%)	1 (0%)	4 (1%)	89 (2%)
(大規模)都市緑化**	-	-	2 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (0%)
事業費(千円)	2,628,290	2,234,562	2,870,108	632,317	627,384	586,248	1,845,949	9,578,909
緑化面積(ha)	61	65	64	11	10	8	30	220
植樹本数	362千本 (38ha)	314千本 (34ha)	254千本 (32ha)	47千本 (5.7ha)	50千本 (5.6ha)	42千本 (4.6ha)	139千本 (15.9ha)	1069千本 (119.9ha)
芝生化面積(ha)	23	31	32	6	5	4	14	100

※) (大規模)都心緑化は平成28年度から、まちなか花壇は令和3年度から実施

注) 事業費には事務費を含み、表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない場合がある。

3 地域別の事業実績


3-1 補助件数

- 地域別の事業実績をみると、神戸地域が全体の29%を占め、次いで、東播磨地域と中播磨地域が13%を占めている。
- 地域別の特徴をみると、神戸、阪神南、阪神北、東播磨、北播磨、但馬、丹波、淡路地域では、一般緑化の実施割合が最も高い。特に神戸、阪神北地域では全体の約8割を占めている。
- 中播磨、西播磨地域では駐車場の芝生化が最も多く、実施件数の約4～5割を占めている。
- 人口集中地区において48%が実施されている。
- 神戸、阪神南、阪神北では人口集中地区で約9割、東播磨で約5割、中播磨で約3割を占める。

県民まちなみ緑化事業 補助件数(県民局別 R3～5)

県民局	一般緑化	校庭 芝生化	ひろば 芝生化	駐車場 芝生化	屋上壁面 緑化	都心 緑化	合計	全県比	DID計	占有率
神戸	171	10	19	9	1	0	210	29%	178	85%
阪神南	35	14	1	5	1	0	56	8%	52	93%
阪神北	41	2	6	2	1	0	52	7%	44	85%
東播磨	36	17	16	24	1	0	94	13%	48	51%
北播磨	17	5	4	4	0	0	30	4%	1	3%
中播磨	26	9	25	36	0	0	96	13%	26	27%
西播磨	14	4	18	36	0	0	72	10%	2	3%
但馬	15	2	9	2	0	0	28	4%	1	4%
丹波	23	6	5	4	0	0	38	5%		
淡路	22	0	11	17	0	0	50	7%	0	0%
合計	400	69	114	139	4	0	726	100%	352	48%

※丹波地域には人口集中地区はない。



4 緑化手法別の事業実績

4-1 一般緑化

- 空地、広場、公園、道路や河川沿い、土石採取跡地などへの植樹を行う住民団体等に対し、緑化に係る費用を補助している。
- 第4期事業では、令和3～5年度の3か年で400件に補助し、約13.7万本、約15.6万㎡が植樹された。
- 第4期事業からは、市町と住民の協働による緑化活動（市町が基盤整備、住民が植樹・維持管理）を支援する「まちなか花壇」を創設し、令和3～5年度の3か年で5件に補助をした。

表 一般緑化の実績

	第1期 小計	第2期 小計	第3期 小計	第4期				合計
				R3	R4	R5	小計	
件数(件)	476	495	505	126	151	123	400	1,876
学校・公園の植樹	193	228	281	36	58	35	129	831
団地内の植樹	127	82	74	13	19	24	56	339
道路・河川沿いの植樹	86	82	51	9	28	11	48	267
その他(施設敷地内の植樹)	69	98	95	63	46	52	161	423
修景緑化・生垣	1	5	4	1	0	0	1	11
まちなか花壇	-	-	-	4	0	1	5	5
補助金額(千円)	874,282	1,014,950	1,008,669	264,977	303,770	267,801	836,548	3,734,449
植樹本数(本)	346,174	311,268	245,028	45,037	50,089	41,530	136,656	1,039,126
高木	20,064	18,694	19,310	3,449	3,202	2,572	9,223	67,291
低木	326,110	292,574	225,718	41,588	46,887	38,958	127,433	971,835
緑化面積(㎡)	372,718	339,762	306,835	55,285	55,464	45,238	155,987	1,175,302

注) 表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない場合がある。

【整備事例】



地域住民による植栽活動(朝来市)



人通りの多い駅前でのまちなか花壇(明石市)



<整備前> 雑草が繁茂



<整備後> 地域のコミュニティセンターを再整備(西宮市)

4-2 校庭の芝生化

- 学校やP T A、地域住民等で構成する芝生化実行委員会等に対し、学校、幼稚園、保育園等の校庭の芝生化に係る費用を補助している。
- 第4期事業では、令和3～5年度の3か年で69件に補助し、約3.6万㎡が芝生化された。

表 校庭の芝生化の実績

	第1期 小計	第2期 小計	第3期 小計	第4期				合計
				R3	R4	R5	小計	
件数(件)	174	157	123	29	26	14	69	523
補助金額(千円)	272,064	194,482	214,530	51,014	45,703	19,565	116,282	797,358
芝生化面積(㎡)	157,636	167,429	79,206	16,771	14,348	4,709	35,828	440,100

注) 表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない場合がある。

【整備事例】



芝生化されたこども園の園庭 (加東市)



園児たちによる芝張り (高砂市)



芝生化されたこども園の園庭 (丹波篠山市)



芝生化された小学校のグラウンド (宝塚市)



芝生化されたこども園の園庭 (丹波市)



芝生化された園庭を地域住民へお披露目 (尼崎市)

4-3 ひろばの芝生化

- 公園、広場、グラウンド等の芝生化を行う住民団体等に対し、芝生化に係る費用を補助している。
- 第4期事業では、令和3～5年度の3か年で114件に補助し、約7.5万㎡が芝生化された。

表 ひろばの芝生化の実績

	第1期 小計	第2期 小計	第3期 小計	第4期				合計
				R3	R4	R5	小計	
件数(件)	—	134	235	40	42	32	114	483
補助金額(千円)	—	229,072	423,835	71,379	55,764	60,292	187,435	840,342
芝生化面積(㎡)	—	103,461	182,953	29,313	23,724	22,084	75,122	361,536

※ひろばの芝生化は平成24年度より実施

注) 表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない場合がある。

【整備事例】



公園を芝生化(神戸市)



観光地の公園を芝生化(養父市)



地域住民による芝張り(安栗市)



地域の公園を芝生化(三田市)



<整備前>地域住民が公園に芝生を植栽



<整備後>芝生化された地域の広場(加西市)

4-4 駐車場の芝生化

- 駐車場の芝生化を行う駐車場の所有者、管理者等に対し、芝生化に係る費用を補助している。
- 第4期事業では、令和3～5年度の3か年で139件に補助し、約3.0万㎡が芝生化された。

表 駐車場の芝生化の実績

	第1期 小計	第2期 小計	第3期 小計	第4期				合計
				R3	R4	R5	小計	
件数(件)	239	128	234	49	44	46	139	740
補助金額(千円)	861,940	342,804	736,157	155,570	135,439	149,001	440,010	2,380,911
芝生化面積(㎡)	55,936	30,682	56,257	10,690	9,310	10,186	30,186	173,060

注) 表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない場合がある。

【整備事例】



コンクリートブロック型の芝生化駐車場(上郡町)



プラスチックマット型の芝生化駐車場(たつの市)



学校内の駐車場の芝生化(稲美町)



自治会館の駐車場の芝生化(神戸市)



<整備前>未舗装の駐車場



<整備後>コンクリートブロックで補強(神戸市)

4-5 建築物の屋上緑化・壁面緑化

- 建築物の屋上・壁面緑化を行う建築物の所有者、管理者等に対し、緑化に係る費用を補助している。
- 第4期事業では、令和3～5年度の3か年で4件に補助し、約870㎡を緑化した。

表 建築物の屋上緑化・壁面緑化の実績

	第1期 小計	第2期 小計	第3期 小計	第4期				合計
				R3	R4	R5	小計	
件数(件)	56	25	4	2	1	1	4	89
補助金額(千円)	202,245	49,623	9,000	2,644	507	4,000	7,151	268,019
植樹本数(本)	8,648	1,046	2,739	410	0	0	410	12,843
	高木	362	44	0	38	0	38	444
	低木	8,286	1,002	2,739	372	0	0	372
芝生化面積(㎡)	6,475	5,180	1,093	32	51	713	796	13,543
緑化面積(㎡)	14,239	6,121	2,463	106	51	713	870	23,693

注) 表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない場合がある。

【整備事例】



芝生による屋上緑化(神戸市)



植栽による屋上緑化(尼崎市)



芝生による屋上緑化(川西市)



基盤造成型による壁面緑化(明石市)

4-6 都心緑化

- 第3期から実施された事業で、人口集中地区内の駅周辺（概ね1 km 圏内）の公共性が高い都市空間のまとまった緑化を行う協議会に対し、緑化に係る費用を補助している。
- 第4期では実績はなし。

表 都心緑化の実績

	第1期 小計	第2期 小計	第3期 小計	第4期				合計
				R3	R4	R5	小計	
件数（件）	—	—	2	0	0	0	0	2
補助金額（千円）	—	—	44,980	0	0	0	0	44,980
植樹本数（本）	—	—	5,903	0	0	0	0	5,903
	高木	—	741	0	0	0	0	741
低木	—	—	5,162	0	0	0	0	5,162
緑化面積（㎡）	—	—	9,991	0	0	0	0	9,991

【整備事例】（第3期実績分）



まちなかに里山の風景を再現
(H28 実施・川西市)



里山よりトビハシナガクを移植
(H28 実施・川西市)



里山より台場クスギを移植
(H28 実施・川西市)



沿道をセットバック緑化
(R1 実施・尼崎市)



バラや季節毎に花が咲く樹種を植栽
(R1 実施・尼崎市)