

## 阪神西部(武庫川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]											備考	
			全体	うち計画期間内	～H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3		R4～
<b>1. 河川下水道対策</b>																	
<b>(1) 河川対策</b>																	
上流域ブロック																	
武庫川・真南条川	河床掘削等 (岩鼻橋～山崎橋)	県	L=1.9km	-													河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5):継続、完了
武庫川遊水地	遊水地 (神戸市北区道場)	県	1箇所	-												完了	
波賀野川	河道拡幅等 (JR福知山橋梁～西角橋)	県	L=0.44km	-													河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5):継続 後期(R6～R10):完了
武庫川(三田市)	河道掘削 (三田市下田中)	県	L=1.2km	-													河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5):継続、完了
	堤防強化 (三田市下田中 他)	県	L=0.39km	-												完了	河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5):継続、完了
	堤防強化 (三田市大原町 他)	県	L=0.24km	-												完了	河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5):継続、完了
相野川	河道拡幅等 (洞橋～2級河川上流端)	県	L=1.4km	-													河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5):継続 後期(R6～R10):完了
山田川	河道拡幅等 (山田滑谷ダム上流1,050m～ 砥石橋上流500m)	県	L=1.87km	-													河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5):継続、完了
	河道掘削	県	L=1.0km	-													河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5):着手、完了
大池川	河道拡幅等 (JR福知山線橋梁～国道176 号上流50m)	県	L=0.1km	-													

# 阪神西部(武庫川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]											備考		
			全体	うち計画期間内	～H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3		R4～	
<b>1. 河川下水道対策</b>																		
波豆川(三田市)	河道拡幅等 (中河原橋～護魔池)	県	L=0.6km	-											完了	社会基盤整備プログラム 前期(R1～R5):継続、完了		
	護岸	県	L=0.12km	-											護岸 L=0.12km	完了	河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5):着手、完了	
	河道掘削	県	L=1.6km	-												河床掘削 L=0.76km	河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5):着手、完了	
羽束川	河道改修	県	L=0.2km	-											計画	計画	河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5):着手、完了	
有馬川	堤防強化 (超過洪水対策) (神戸市北区道場町塩田他)	県	L=0.3km	L=0.3km											堤防強化 0.3km	完了	河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5):継続、完了 R2年度完了	
有野川	堤防強化 (超過洪水対策) (神戸市北区道場町日下部)	県	L=0.5km	L=0.5km											堤防強化 0.28km	堤防強化 0.23km	完了	河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5):継続、完了
<b>中流域ブロック</b>																		
武庫川 (武田尾地区)	溢水対策 (名塩川合流点～羽束川合流点)	県	L=0.8km	-											完了			
武庫川 (下流部掘込区間)	護岸整備等 (仁川合流点～生瀬大橋)	県	L=6.9km	-											測量	設計	河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5):着手 後期(R6～R10):完了	
	河床掘削等 (生瀬大橋～名塩川合流点)	県	L=2.5km	-													河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5):継続 後期(R6～R10):完了	
大堀川	河床掘削等 (西田川橋～西ノ町橋)	県	L=1.33km	-													河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5):継続 後期(R6～R10):完了	
天神川	堤防強化 (伊丹市荻野西～宝塚市山本西)	県	L=3.8km	-	L=0.96km	L=0.08km	L=0.22km	L=0.20km	L=0.10km	L=0.26km	L=0.20km	L=0.39km	L=0.11km	L=0.17km	L=0.73km		河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5):継続、完了	
天王寺川	堤防強化 (伊丹市荒牧～宝塚市中筋)	県	L=0.2km	-						完了								
波豆川(宝塚市)	河道拡幅等 (滝本橋～島橋)	県	L=0.3km	-						島橋架替 着手	島橋架替 継続	島橋架替 継続	島橋架替 継続	島橋架替 継続	島橋架替 完了	護岸 L=0.05km	河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5):継続、完了	

# 阪神西部(武庫川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]													備考
			全体	うち計画期間内	～H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4～		
<b>1. 河川下水道対策</b>																		
荒神川	河床掘削等 (武庫川合流点～安場橋)	宝塚市	L=0.78km	-													河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5):継続、完了	
	河床掘削等 (安場橋～荒神橋)	宝塚市	L=0.21km	-													河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5):着手 後期(R6～R10):継続	
名塩川	浸水被害軽減対策 河床掘削	県	L=0.15km	-														
	河道掘削	県	L=0.1km	-													河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5):着手、完了	
佐曾利川	河道掘削、樹木伐採	県	L=0.3km	-													河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5):継続、完了	
<b>下流域ブロック</b>																		
武庫川 (下流部築堤区間)	①護岸整備 ②河床掘削 ③横断工作物改築 (河口～JR東海道線橋梁)	県	①L=6.23km ②L=5.7km ③10基	-													河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5):継続 後期(R6～R10):完了	
	堤防強化 (南武橋～仁川合流点) ①浸透対策 ②侵食対策	県	L=13.5km ①L=7.3km ②L=6.2km	-														
	堤防強化 (超過洪水対策)	県	L=0.65m	-													河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5):継続、完了	
新川・東川	高潮対策	県	水門、 排水機場	-													社会基盤整備プログラム 前期(R1～R5):継続 後期(R6～R10):完了	
東川	新池・大池のオフィス整備	県	・オフィス整備 2箇所	-														
洗戎川	高潮対策	県	水門、 排水機場、 防潮堤	-													社会基盤整備プログラム 前期(R1～R5):継続、完了	
津門川	都市浸水対策	県	地下貯留管 L=1.78km	-													河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5):継続、完了	

# 阪神西部(武庫川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]											備考												
			全体	うち計画期間内	～H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3		R4～											
<b>1. 河川下水道対策</b>																												
<b>(2) 下水道対策</b>																												
三田市公共下水	年超過確率1/6 46.8mm/hr対応 ・老朽化施設の適正な維持管理及び開発に伴う雨水施設整備に対する適正な指導	三田市	—	—																								
神戸市公共下水	年超過確率1/10 49.1mm/hr対応 ・市街地拡大、変更等に併せて雨水幹線の整備 ・老朽化の進んだ雨水管の点検・調査、改築・更新	神戸市	雨水幹線整備	L=0.6km																								
			雨水管点検・調査、改築・更新 L=83.6km	L=51.1km	25.7km		6.6km	9.9km			6.0km	9.7km	6.9km	11.1km		6.8km	点検サイクル15～20年に1巡 数値は点検のみ											
宝塚市公共下水	年超過確率1/6 46.8mm/hr対応 ・雨水幹線等の排水施設の順次整備	宝塚市	雨水管整備 L=196.6km	L=3.2km	155.4km			0.1km	0.3km	0.2km	0.2km	0.1km	0.1km	0.1km	0.1km	0.4km	0.3km											
			雨水ポンプ場 改築更新	1箇所							基本設計	実施設計					耐震診断・耐震補強設計・工事	武庫川ポンプ場										
伊丹市公共下水	年超過確率1/6 46.8mm/hr対応 ・雨水ポンプの改築・更新 ・幹線管きよの整備	伊丹市	雨水ポンプ場 改築・更新2箇所	2箇所											①実施設計(電・機・土)	①工事(電・機・土)	②工事(土)	②工事(電)	①中野東ポンプ場 ②西野ポンプ場									
			幹線管きよ整備 L=52,910.0m	L=575.4m					完了																			
西宮市公共下水	年超過確率1/6→1/10 47mm/hr→55mm/hr対応 ・治水安全度が低い地区周辺の校庭、公園の地下へのオフサイト貯留施設設置 ・合流貯留管の整備(下流域ブロックのみ)	西宮市	オフサイト貯留施設設置	—							二見公園貯留	平木貯留着手	平木貯留管補修貯留施設	平木貯留管補修貯留施設														
			貯留管整備	—							事業着手	発進立坑設置	貯留管	貯留管	貯留管	貯留管	貯留管	貯留管										
尼崎市公共下水	年超過確率1/6～1/10 46.8mm/hr～51.7mm/hr対応 ・浸水履歴地区等、重点地区の優先整備 ・下水管きよ及び雨水ポンプの改築・更新	尼崎市	管きよ 改築更新 L=2,965.9m	L=2,238.3m	L=1,069.9m			L=1,896m					L=727.6m	L=313.5m	L=28.8m	L=99.1m	L=146.0m	L=74.1m	L=488.0m	L=337.4m	L=615.8m	L=123.6m	L=229.1m	L=965.7m	整備目標1/6 事業量は長寿命化計画期間であるR1年度までのもの			
			ポンプ 改築更新 1箇所	1箇所							実施設計①	工事①	工事①	工事①	工事①	実施設計②	工事②	工事②										整備目標1/10 大庄P場①雨水棟、②管理棟
			雨水貯留管整備 L=3,110m	L=3,110m							基本設計	基本設計	基本設計 詳細設計	基本設計 詳細設計	詳細設計	詳細設計	詳細設計	詳細設計 事前工事										整備目標1/10 工事着手はR5予定

## 阪神西部(武庫川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]										備考		
			全体	うち計画期間内	～H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2		R3	R4～
<b>1. 河川下水道対策</b>																	
芦屋市公共下水	年超過確率1/10 52.9mm/hr対応 ・都市化の進展による基本条件を雨水施設の増強を図る。 ・宅内浸透枳等の設置促進	芦屋市	雨水貯留槽整備	2箇所												基本設計 実施設計 工事 工事完了(R4) 基本設計 実施設計(R4) 工事(R5)	

※河川対策(県)の計画期間は、「社会基盤整備プログラム」及び「河川対策アクションプログラム」の着手・完了時期(前期、後期)を明示したものであり、着手・完了年度を明示するものではありません。今後、着手・完了年度を明示していきます。

# 阪神西部(武庫川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]														備考
			全体	うち計画期間内	～H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4～			
<b>2. 流域対策</b>																			
<b>1 学校・公園、ため池等での雨水貯留の取り組み</b>																			
(1) 学校・公園	校庭貯留 (県立学校)	県	32校	13校			2校 宝塚東 阪神昆陽	1校 三田西陵	2校 西宮甲山 北摂三田			2校 神戸北 有馬				2校 三田祥雲 館 宝塚北		武庫川水系河川整備計画 H23～R12(10年間)で13校を整備	
	校庭貯留 (私立学校)	県	8校	-											尼崎 着手	尼崎 完成		武庫川水系河川整備計画 H23～R12(20年間)で8校を整備	
	公園貯留	神戸市	23箇所	複数箇所															公園の新設、改築・修繕時にあわせて実施(植栽地等の貯留) ※全体数は武庫川水系河川整備基本方針想定箇所数
	校庭貯留 (市立学校)	尼崎市	2校	2校														2校	武庫川流域内対象学校数2校 R4年度 1校、R5年度1校 予定
	校庭貯留(市立学校)・公園貯留	西宮市	24箇所	1箇所以上												1校	1校	1校	市立学校 8校 公園 17箇所 ※河川整備計画期間内(H23～R12)で10箇所整備予定 ※全体数は武庫川水系河川整備基本方針想定箇所数
	校庭貯留(市立学校)・公園貯留	伊丹市	-	-															※河川整備計画期間内(H23～R12)で整備予定。 ※浸水被害軽減総合計画策定中のため、実施箇所数については検討中。
	公園貯留	宝塚市	19箇所	1箇所以上															兵庫県が進める地域総合治水推進計画に基づき、公園から計画していく。(公園グランド貯留) ※全体数は武庫川水系河川整備基本方針想定箇所数
	校庭貯留(市立学校)・公園貯留	三田市	38箇所	1箇所以上															市立学校 23校 公園 15箇所 ※河川整備計画期間内(H23～R12)で10箇所整備予定 ※全体数は武庫川水系河川整備基本方針想定箇所数
	校庭貯留 (市立学校)	丹波篠山市	1箇所	1箇所以上															計画地域内対象学校数 1校
(2) ため池	洪水吐改造等による治水容量の確保 (雨水貯留浸透)	県	90箇所	5箇所								1 有野大池	1 平井の池					※河川整備計画内(H23～R12)で31箇所整備予定 ※全体数は武庫川水系河川整備基本方針想定箇所数	
	洪水吐改造等による治水容量の確保 (雨水貯留浸透)	神戸市	1箇所	1箇所												1箇所			
	ため池改修に合せた事前放流設備の整備 (事前放流)	県	10箇所	10箇所							1 1 金剛池	4 1 田井谷下池	1 2 濁池 桃堂池	1 奥添谷池	1 宮ノ奥池	1 遠谷中池		農林水産ビジョン2025 農村地域防災減災事業	
	ため池管理者講習会等による適切な管理や事前放流の啓発	丹波篠山市	21箇所/年	21箇所/年														ため池管理者講習を行い、ため池管理者等との意見交換を踏まえ、理解と協力を得て事業実施に努める。 (H26～R3)	

## 阪神西部(武庫川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]														備考			
			全体	うち計画期間内	～H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4～						
2. 流域対策																						
(3) その他 (県営住宅)	駐車場貯留	県	5箇所	5箇所													伊丹西野第6住宅	西宮浜松原住宅	宝塚御所/前住宅	・社基プロ(前期)継続:2箇所 ・社基プロ(前期)着手:1箇所 ・社基プロ(後期)着手予定:1箇所		
(4) 施設の指定	指定雨水貯留浸透施設の指定	県	-	-				2	3	2	3						・宝塚東高校 ・阪神昆陽高校	・西宮甲山高校 ・甲山森林公園	・三田西陵高校 ・北摂三田高校	・神戸北高校 ・三田池 ・伊丹西野第6住宅		
	指定貯水施設の指定	県	-	-																		
2 防災調整池の設置指導																						
(1) 重要調整池	1ha以上の開発に対する開発者・施設所有者への設置・管理の義務づけ	県	-	-				1	2	2	1	0	1	2						開発申請に基づき、都度対応		
	特に必要と認める調整池を、所有者の同意を得て、指定調整池として指定	県	142箇所	所有者との協議																維持管理状況の確認(ノットロール)を実施		
(2) 既存および1ha未満の開発に対する調整池	防災調整池の設置を指導	神戸市	-	-																開発区域が0.3ha以上かつ雨水の流出増をもたらす達成0.3ha以上を対象		
	流出抑制対策(貯留・浸透)の指導	西宮市	-	-									貯留4	貯留3	貯留4	貯留5	貯留9				・左記箇所数は民間事業者分のみ ・H29～実績(貯留数のみ)を回答	
	流出抑制対策(貯留・浸透)の指導	宝塚市	-	-																	0.3ha以上～1ha未満の開発を対象	
	雨水貯留・雨水浸透施設の設置指導	伊丹市	-	-	17件	3件	6件	0件	3件	1件	2件	1件	1件	2件	3件					0.2ha以上の開発を対象		
3 利水ダムの治水活用																						
(1) 利水ダム	治水活用について、管理者の同意を得た上で指定貯水施設として指定	県	8ダム	管理者との協議																・千苺ダム神戸市と基本協定締結 ・千苺ダム表層及び低層放流設備実施設計 ・名塩ダム概略設計着手		
	千苺ダム(放流設備設置)	県	-	-													設計	工事着手	工事中	工事中	河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5):継続、完了	
	名塩ダム(洪水吐改造)	県	-	-													概略設計	詳細設計	工事着手	洪水吐改造	完了	河川対策アクションプログラム 前期(R2～R5):継続、完了

## 阪神西部(武庫川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]													備考
			全体	うち計画期間内	～H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4～		
<b>2. 流域対策</b>																		
<b>4 農地等への雨水貯留</b>																		
(1) 田んぼダム	・セキ板配布・設置啓発 ・田んぼダム用排水樹設置	地元・県 (阪神農林)	1,344ha	110ha													多面的機能支払交付金 93地区(水田2,225ha) 農林水産ビジョン2025 セキ板1000枚作戦 経営体育成基盤整備事業	
	セキ板配布・設置啓発	丹波篠山市	264ha	20ha													多面的機能支払交付金 R3セキ板配布246枚 13地区(232.3ha)	
<b>5 森林などの流出抑制機能を有する土地の保全</b>																		
(1) 災害に強い森づくり	六甲山系の防災機能強化 等	県 (神戸農林振興事務所)	812ha	553ha	259ha	53ha 53ha	16ha 16ha	21ha 21ha	40ha 40ha	53ha 42ha	102ha 75ha	74ha 66ha	102ha 59ha	70ha 55ha	22ha 57ha		ひょうご農林水産ビジョン2025 事務所毎の数値のため、計画地域内の面積とは異なる。	
	災害緩衝林の造成 等	県 (阪神農林振興事務所)	348ha	269ha	79ha	50ha 50ha	29ha 29ha	24ha 24ha		18ha 14ha	46ha 54ha	18ha	6ha 8ha	24ha 2ha	54ha 34ha		ひょうご農林水産ビジョン2025 事務所毎の数値のため、計画地域内の面積とは異なる。	
	災害緩衝林の造成 等	県 (丹波農林振興事務所)	4,766ha	2,797ha	1969ha	275ha 275ha	258ha 258ha	437ha 437ha	526ha 529ha	241ha 343ha	234ha 234ha	238ha 310ha	238ha 344ha	240ha 214ha	110ha 260ha		ひょうご農林水産ビジョン2025 事務所毎の数値のため、計画地域内の面積とは異なる。	
(2) 六甲山系グリーンベルト整備事業の実施	六甲山麓の保全整備 等	県	250ha	63.6ha	130.1ha	6.2ha	3.3ha	10.2ha	5.2ha	3.7ha	3.0ha	8.8ha	7ha	9.2ha	0ha	16.4ha	完成予定年度 R11年度	
(3) 針葉樹と広葉樹の混交林整備事業	高齢人工林(針葉樹)を部分伐採し、その跡地に広葉樹を植栽	丹波篠山市	-	-	60ha 60ha	30ha 30ha	30ha 30ha		60ha 60ha	30ha 30ha		30ha 30ha	30ha 30ha	30ha 30ha	30ha 30ha		地元からの要望で実施している事業	
<b>6 その他の雨水貯留・浸透の取組</b>																		
(1) 県庁舎	【宝塚総合庁舎】 雨水貯留タンク設置等	県	タンク設置等	タンク設置等													「阪神県民局」としての統合の検討を踏まえ庁舎の今後の利活用を検討	
	【三田庁舎】 雨水貯留タンク設置、駐車場透水性舗装等		タンク設置1基、透水性舗装等	タンク設置1基、透水性舗装等							タンク設置1基						透水性舗装等については、舗装修繕時に検討 [敷地面積]19,490m2 [駐車場]139台	
	【西宮庁舎】 雨水貯留タンク設置、駐車場透水性舗装等		タンク設置1基、透水性舗装等	タンク設置1基、透水性舗装等							タンク設置1基						透水性舗装等については、舗装修繕時に検討 [敷地面積]4,912m2 [駐車場]44台	

## 阪神西部(武庫川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]														備考
			全体	うち計画期間内	～H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4～			
<b>2. 流域対策</b>																			
(2)各戸貯留	雨水貯留タンク設置助成	尼崎市	-	-		3件	20件	7件	5件	4件	3件	7件	5件	5件	3件	100件			
	雨水貯留タンク設置助成	西宮市	40件/年	400箇所	51件	51件	47件	36件	22件	20件	11件	19件	13件	12件	18件	360件	計画期間内の実績:249件 H23～R3の実績:300件		
	雨水貯留タンク設置助成	芦屋市	40件/年	400箇所		35件	15件	1件	11件	3件	8件	5件	3件	6件	9件	360件			
	雨水貯留タンク設置助成	伊丹市	-	-	22件	13件	14件	3件	2件	2件	2件	5件	1件	2件	2件	12件			
	雨水貯留タンク設置助成	宝塚市	32～40件/年	400件	201件 39.1m3	35件 6.3m3	38件 6.4m3	15件 2.6㎡	21件 3.6m3	12件 2.1m3	14件 2.5m3	14件 3.1m3	6件 1.4m3	13件 2.7m3	14件 2.5m3	40件 7.2m3	・公共下水道区域内の市民対象 ・H16から実施している「新世代下水道支援事業制度(水循環創設事業)」の認可期間はH29であるが、H30以降も事業を継続して実施		
	雨水貯留タンク設置助成	三田市	40件/年	320件	53件	0件	0件	40件 35件	40件 13件	40件 12件	40件 8件	40件 6件	40件 5件	40件 12件	40件 17件	40件			
(3)道路等	県管理道路における歩道の透水性舗装	県	-	-				1.1km	1.4km	1.1km	0.5km	5.8km	4.2km	1.6km		歩道の設置、改修時に実施 実績:各時点の道路台帳(区域変更にかかる)より算出			
	歩道の透水性舗装等	神戸市	300m2/年	300m2/年	300m2	300m2	300m2	300m2	300m2	300m2	750m2	0m2	300m2	300m2	330m2	300m2	透水性舗装実施見込み A=300m2/年		
	雨水浸透管渠設置	尼崎市	-	-	153.1km	4.4km	2.5km	5.9km	3.3km	4.7km	4.6km	4.1km	3.3km	1.8km	2.5km		※市域全体数 (民間事業者分含む)		
	公共施設に透水性舗装・雨水浸透柵・浸透トレンチ等を設置	西宮市	-	-	浸透柵 21,241個 透水性舗装 13,271m2	浸透柵 500個 透水性舗装 6,677m2	浸透柵 559個 透水性舗装 11,292m2	浸透柵 372個 透水性舗装 4,469m2	浸透柵 450個 透水性舗装 4,611m2	浸透柵 550個 透水性舗装 3,177m2	浸透柵 453個 透水性舗装 3,648m2	浸透柵 549個 透水性舗装 12,014m2	浸透柵 562個 透水性舗装 6,500m2	浸透柵 395個 透水性舗装 5,330m2	浸透柵 474個 透水性舗装 11,794m2		左記の個数および面積は民間事業者分を含む 【浸透柵】 ～R3 開発事業等により、累計26,105個を設置 【透水性舗装】 H21～R3 累計82,783m2を実施 ※公共施設における改築の際、浸透柵等の設置を行うこととしている。		
	雨水浸透柵設置・助成	西宮市	-	-													雨水貯留タンク設置助成制度と同様に、H23年度から実施することとしている。		
	阪急以南の宅内に排水設備を付ける際に浸透柵2基以上の設置を指導	芦屋市	-	-	7253	276基	488基	476基	393基	382基	488基	467基	350基	320基	365基				
	公道上の街渠柵浸透化	芦屋市	-	-	503	1979個	1372個	498個	完了										
	歩道の透水性舗装等	三田市	300㎡/年	300㎡/年	道路新設 改良事業 等に併し 実施	865㎡	180㎡	860㎡	1,140㎡	238㎡	530㎡	0㎡	300m2	0㎡	0㎡	300㎡	年間300㎡程度を目標		

## 阪神西部(武庫川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]													備考
			全体	うち計画期間内	～H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4～		
<b>2. 流域対策</b>																		
(4) 県立都市公園	【甲山森林公園】 森林保全(危険木伐採)、駐車場透水性舗装、修景池洪水吐切下、パークセンター雨水タンク設置 等	県	森林保全(危険木伐採)、駐車場透水性舗装、修景池洪水吐改修、パークセンター雨水タンク設置	森林保全(危険木伐採)、駐車場透水性舗装、パークセンター雨水タンク設置	(適宜) 森林保全(危険木伐採) 修景池洪水吐改修	森林保全(危険木伐採)	森林保全(危険木伐採)	森林保全(危険木伐採)	森林保全(危険木伐採)	森林保全(危険木伐採)	森林保全(危険木伐採)	森林保全(危険木伐採)	森林保全(危険木伐採)	森林保全(危険木伐採)	森林保全(危険木伐採)	森林保全(危険木伐採)	駐車場透水性舗装等は施設の改築更新時に実施 [開園面積]83.0ha [種別]広域 [駐車場]75台	
	【有馬富士公園】 里山保全(適宜実施)、グラスパーキング、パークセンター雨水地下貯留槽	県	里山保全、グラスパーキング、パークセンター雨水地下貯留槽	里山保全	(適宜) 里山保全 グラスパーキング パークセンター 雨水地下貯留槽	里山保全	里山保全	里山保全	里山保全	里山保全	里山保全	里山保全	里山保全	里山保全	里山保全	里山保全	里山保全	[開園面積]178.2ha [種別]広域 [駐車場]678台
(5) 既存調整池	調整池の浚渫	神戸市	7箇所	7箇所													神戸市全体では39箇所(うち武庫川流域7箇所) うち武庫川流域6箇所です事業期間中に浚渫を行う	
(6) 貯留槽	学校貯留槽整備	神戸市	-	-	28箇所	1箇所											※～H23は市域全体数 H24整備箇所:有野小学校	
<b>7 排水ポンプの運転調整</b>																		
(1) 排水ポンプの運転調整	越水や堤防決壊に特に効果のある施設を指定ポンプ施設として指定	県	3箇所	協議・検討													適切な運転調整方法について、関係者と協議・検討し、管理者の同意を得た上指定 ①南武中継ポンプ場 ②瓦木中継ポンプ場 ③常松中継ポンプ場	

# 阪神西部(武庫川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]														備考
			全体	うち計画期間内	～H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4～			
3. 減災対策																			
1 水害リスクに対する認識の向上(知る)																			
(1) 水害リスクを知る機会の提供	我がまちを歩く体験型講座の開催等	三田市	170地区	30地区	(H23)												我がまちを歩き、地域版ハザードマップを作成		
(2) 水害リスクを知るツールの整備	想定し得る最大規模降雨による洪水浸水想定区域図の作成・公表	県	55河川	55河川													水位周知河川から順次作成(対象河川は別表参照)		
	くらしの防災ガイド配布	神戸市	全戸/年	全戸/年	「くらしの防災ガイド」												「くらしの防災ガイド」 毎年6月上旬に全戸配布		
	ハザードマップの配布	三田市	適宜配布	適宜配布													適宜記載情報の変更 出前講座や防災訓練等で配布		
	ハザードマップの作成・更新・周知	丹波篠山市	適宜実施	適宜実施													・H28.4更新(全戸配付) ・R3.3更新(R3.4全戸配付) ・周知継続実施		
	ハザードマップの作成等	伊丹市	全戸/年	全戸/年													内水ハザードマップの作成・配布 洪水ハザードマップの配布 土砂災害ハザードマップの配布		
	防災ブックの作成・配布	尼崎市	—	—															
(3) 防災の担い手となる人材の育成	・人材の育成 ・研修の充実	県(神戸県民センター)	適宜実施	21回													H27.9.13神戸総合治水フォーラム H28年度は2地区で出前講座		
		県(阪神南県民センター)	1回/年	1回/年													県広域防災センター開催(H16～R4) 阪神南県民センター(局)開催 ・ひょうご防災リーダーフォローアップ研修 ①防災マップメンテナンス講座(H25)全5回 ②被災地研修(H27)全3回 ・阪神地域ひょうご防災リーダー講座(H24)全8回 ・阪神地域ひょうご防災リーダー講座(H30)全5回 ・阪神地域ひょうご防災リーダー講座(R3)全6回		
		県(阪神北県民局)	1回/年	1回/年														継続して事業を実施	
		県(丹波県民局)	1回/年 継続実施	1回/年 継続実施														・丹波地域の防災リーダーのフォローアップにつながる講座を継続して実施 ・防災リーダー養成事業:H28単年度実施(3ヶ月にわたり6日間開講)	
		県(丹波県民局)	継続実施	継続実施														・防災情報活用研修を実施(～H30) ・地域防災力向上研修を実施(R1～)	

# 阪神西部(武庫川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]														備考
			全体	うち計画期間内	～H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4～			
3. 減災対策																			
	防災に関する研修、説明会の実施	神戸市	-	-							65団体	46団体	69団体	47団体		31団体	市民防災リーダー研修 土砂災害からの適切な避難行動の説明会 R2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、開催していない。		
	「出前講座」の実施	尼崎市	適宜実施	適宜実施		53回	71回	68回	55回	75回	32回	51回	68回	30回	26回	市民等からの要望により実施			
	「ひょうご防災リーダー講座」受講経費の助成	尼崎市	適宜実施	適宜実施				5人	7人	8人	11人	10人	11人	15人	3人	10人			
	防災セミナー(テーマ毎講座)の実施	尼崎市	継続開催	継続開催		7テーマ開催(H23～H26):1回/年			3テーマ	3テーマ	3テーマ	3テーマ	1テーマ	1テーマ					
	「自主防災リーダー研修」の実施	西宮市	2講座/年	2講座/年	2講座/年 2講座/年	2講座	2講座	2講座	2講座	2講座	2講座	2講座	1講座	0講座	0講座	2講座/年	講座による研修:1講座(2回) 体験型による研修:1講座(4回) ※体験型による研修はR1より実施しない		
	「ひょうご防災リーダー講座」「出前講座」の実施	伊丹市	1回/年	1回/年	0回 0回	0回 0回	0回 0回	1回 1回	1回 1回	1回 1回	1回 1回	1回 1回	1回 1回	1回 9回	1回 9回	1回	「ひょうご防災リーダー講座」:1回/年・継続中(実績:～R1) 「出前講座」:任意/年(R2以降～)		
	「出前講座」の実施	宝塚市	191回	168回	11回 11回	24回 24回	16回 16回	25回 25回	31回 31回	12回 27回	12回 19回	12回 18回	12回 24回	12回 11回	12回 14回	12回			
	「ひょうご防災リーダー講座」受講経費の助成	宝塚市	165人	139人	11人 11人	24人 24人	4人 4人	7人 7人	12人 12人	17人 14人	15人 13人	15人 12人	15人 12人	15人 6人	15人 18人	15人			
	「出前講座」の実施	三田市	20回/年	20回/年	(H23) 10回	20回 18回	20回 9回	20回 20回	20回 18回	20回 17回	20回 17回	20回 33回	20回 24回	20回 10回	20回 8回	20回			
	「ひょうご防災リーダー講座」受講経費の助成	丹波篠山市	適宜実施	適宜実施				2人	3人	10人		1人	5人			5人	防災士資格取得補助:1万円/人		
	防災士の育成 「防災士育成講座」の実施	芦屋市	7人/年	7人/年	35人	5人	2人		75人	3人	3人	38人	43人	49人	47人	適宜、市が防災士養成講座を実施。			
2 情報提供体制の充実と水防体制の強化(守る)																			
避難情報の伝達	・同報無線、移動無線の充実 ・増水警報情報 ・道路アンダーパス部の冠水情報の伝達	同報系防災行政無線の充実等	神戸市	適宜設置	適宜設置		(ス)32 (ラ)56	(ス)1 (ラ)22	(ス)6 (ラ)57	(ス)10 (ラ)49	(ス)4 (ラ)59	完了					・防災行政無線稼働中 ・登録者メール配信中 道場町においては、H28年度にラジオ型無線機を20基に拡充整備(記載例1) (ス):拡声子局スピーカー設置実績 (ラ):ラジオ型無線実績		
		同報系防災行政無線の整備等	尼崎市	継続実施	継続実施	1基	4基	4基	3基	2基	5基	6基	6基	5基	3基	1基	・防災行政無線(屋外拡声器、戸別受信機)の整備 ・全41基整備済[屋外拡声器(アナログ)5基を含む] ・防災ラジオ、防災ネット、緊急速報メール、市HP、LINE@、ツイッター、フェイスブックにて情報伝達		
		・同報無線、移動無線の充実 ・急激な水位上昇が見込まれる河川の増水警戒情報提供等	伊丹市	1回/年	1回/年	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	3回	2回	緊急地震速報の訓練を実施	



# 阪神西部(武庫川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]														備考
			全体	うち計画期間内	～H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4～			
<b>3. 減災対策</b>																			
	総合防災訓練の実施	宝塚市	1回/年	1回/年	1回/年	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回			
	総合防災訓練の実施	西宮市	1回/年	1回/年	1回/年	1回	1回	1回	1回	2回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回		
	防災総合訓練の実施	尼崎市	1回/年	1回/年	1回/年	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	R2は兵庫県・阪神地域合同訓練として実施予定		
	防災訓練の実施	芦屋市	1回/年	1回/年	1回/年	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回			
<b>3 的確な避難のための啓発(逃げる)</b>																			
(1) 自助の取組の推進	・ハザードマップの一層の活用と住民の知識の啓発 ・各種防災情報の入手方法の啓発	「手作りハザードマップ作成のポイント」の作成	県	1回	1回	「手作りハザードマップ作成のポイント」 検討 作成											H26年～はハザードマップの活用に向けた啓発等を実施		
		手作り防災マップの作成支援	尼崎市	全75地区で作成	全75地区で作成			13地区	11地区	9地区	9地区	9地区	9地区	1地区	4地区		38地区作成済(従前自主防災会が作成した14地区含む)		
		地域版防災マップの作成支援	西宮市	2地区/年	2地区/年	5地区 5地区	2地区 2地区	4地区 4地区	6地区 6地区	3地区 3地区	3地区 3地区	2地区 1地区	2地区 0地区	2地区 1地区	2地区 0地区	2地区 3地区	2地区		
		地域版防災マップの作成助成	宝塚市	79団体	69団体			2団体 2団体	3団体 3団体	3団体 4団体	10団体 3団体	10団体 4団体	10団体 1団体	10団体 2団体	10地区 2団体	10地区 0団体	10団体		
		手作り防災マップの作成支援	三田市	170地区	30地区	(H23) 3地区 3地区	3地区 3地区	3地区 9地区	3地区 11地区	3地区 3地区	8地区 11地区	4地区 4地区	3地区 3地区	3地区 3地区	3地区 2地区	3地区 2地区	3地区		
		手作り防災マップの作成支援	丹波篠山市	264地区	180地区	38地区 84地区	24地区 24地区	6地区 8地区	6地区 8地区	6地区 5地区	23地区 12地区	23地区 8地区	23地区 6地区	24地区 10地区	24地区 1地区	10地区 0地区	10地区	未作成自治会への働きかけ(市内全自治会)(参考)全地区数261	
		手作り防災マップの作成支援	丹波篠山市	264地区	180地区	38地区 84地区	24地区 24地区	6地区 8地区	6地区 8地区	6地区 5地区	23地区 12地区	23地区 8地区	23地区 6地区	24地区 10地区	24地区 1地区	10地区 0地区	10地区	未作成自治会への働きかけ(市内全自治会)(参考)全地区数261	
(2) 共助の取組の推進	地域における災害時要援護者の避難支援体制づくりの促進	神戸市(危機管理室)	継続実施	継続実施			20地区	28地区	43地区	49地区	56地区	66地区	77地区	79地区	83地区	35地区	・神戸市における災害時の要援護者支援に関する条例(平成25年4月1日施行) ・左記備考例年全市域で回答していたが、R3年分のより該当エリアのみとする(35地区・団体(令和4年7月31日時点)) ※神戸市全域では86地区・団体		
	自主防災組織による防災訓練の支援	尼崎市	適宜実施	適宜実施					55回	44回	48回	46回	55回	54回	27回	22回	自主防災組織からの要望により実施		
	要援護者見守り対策事業		適宜実施	適宜実施	16地区	7地区	9地区	3地区	4地区	3地区		1地区	3地区						
	災害時要援護者の避難の円滑化に向けた、住民同士が助け合う取組の推進等	伊丹市	1回/年	1回/年	1回/年	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	毎年、緊急告知FMラジオの配布を行っている	
	避難行動要支援者名簿の整備及び支援体制の構築	三田市	継続実施	継続実施						182地区 165地区	182地区 167地区	182地区 169地区	181地区 171地区	182地区 178地区	181地区 179地区	179地区 179地区			

# 阪神西部(武庫川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

箇所・取組	事業概要	実施主体	事業量		期間[黒字:計画、赤字:実績]														備考
			全体	うち計画期間内	～H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4～			
<b>3. 減災対策</b>																			
(3) 公助の取組の推進	・ 民間事業者との協定締結 ・ 広域的な避難を含めた避難先の指定等	他市町・民間事業者との協定締結	丹波篠山市	随時提携	随時提携	7 (官)6 (民)1	9 (官)8 (民)1		2 (官)1 (民)1	9 (民)9	1 (民)1	1 (官)					3 (民)3	災害時要援護者施設との協定の拡充 食糧、資機材の調達の拡充 (記載例) (官):自治体、(民):民間事業者	
		避難所入口への看板の設置		65箇所	-														
		災害協定の締結	三田市	随時締結	随時締結	H20 設置済み													
		災害協定の締結	三田市	随時締結	随時締結	H23	7件	3件	3件	2件	4件	25件	15件	10件	19件	1件	11件		
		災害協定の締結	伊丹市	随時締結	随時締結		15件	4件	2件	7件	5件	17件	5件	1件	3件	3件	1件		
		災害協定の締結	宝塚市	随時締結	随時締結		40件	5件	3件	2件	2件	4件	2件	1件	5件	4件	8件		
		災害協定の締結	西宮市	随時締結	随時締結		17件	19件	8件	26件	9件	9件	20件	11件	7件	10件	5件	13件	
		災害協定の締結	芦屋市	随時締結	随時締結		12件	3件	1件	1件	2件	2件	2件	11件	5件	0件	3件		
		災害協定の締結	尼崎市	随時締結	随時締結		62件	112件	17件	8件	12件	17件	5件	5件	12件	6件			津波等一時避難場所(民間):179箇所 応援協定(民間):62協定 下水協定(民間):7件
避難場所看板設置	尼崎市	避難場所 79箇所	避難場所 79箇所 (～H31)							案内板66 箇所	誘導板 625箇所	案内板3箇 所 誘導板600 箇所	案内板8箇 所		案内板5箇 所	案内板1箇 所			
<b>4 水害に備えるまちづくりと水害からの復旧の備え(備える)</b>																			
(1) 水害に備えるまちづくりへの誘導	減災のための土地利用や上層階避難が可能でかつ堅牢な建物への誘導を図る等	県・市	継続検討	継続検討															
(2) 重要施設の浸水対策	自家発電設備等電気設備を上層階に配置	三田市	1箇所	1箇所				1箇所										市役所新庁舎の建設に併せて、自家発電設備等を屋上に設置	
	指定耐水施設の指定	県	-	-															
(3) 水害に対する保険制度の加入促進	「フェニックス共済」への加入促進等(出前受付の実施)	県 (阪神南県民センター)	月2回 (年24回)	月2回 (年24回)				4回	31回	38回	35回	37回	45回	14回	46回		加入件数(住宅再建共済) ・R4.3月末現在 21,397件 ※令和3年度は新型コロナウイルス感染症の影響により5月の出前受付を中止した。		
	「フェニックス共済」への加入促進等(出前受付の実施)	県 (阪神北県民局)	-	-				45回	92回	95回	102回	33回	32回	25回	37回				
	「フェニックス共済」への加入促進	県 (丹波県民局)	適宜設置 (パンフレット)	適宜設置 (パンフレット)				実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施		庁舎入口等にパンフレットを配置	