

継続事業評価調書
【道路事業】

一般県道 広畑青山線

県土整備部
土木局 道路街路課

投資事業評価調書（継続：再評価〔第3回〕）

【評価調書様式3】

部課室名	県土整備部土木局 道路街路課	記入責任者職氏名 (担当者氏名)	道路街路課長 神山 泰 (県道班長 高田 隆史)	内線	4362 (4376)
事業種目	道 路	新規評価年度	平成 12 年度	現計画	前回評価時点
事業名	道路改築事業 一般県道 ひろはたあおやま 広畑青山線	事業採択年度	平成 13 年度	総事業費	147 億円
		着工年度	平成17年度	内用地補償費	40 億円
		再評価年度	平成27年度	完成予定年度	令和 7 年度
事業区間	ひめじしひろはたくさい にしかまた 姫路市広畑区才～西蒲田	進 捗 率 (内用補進捗率)	54% (99%)	46% (82%)	
		残事業費	67億円	57億円	
事業の目的			事業内容 () : 前回評価時点		
<p>本路線は、国道 250 号を起点とし国道 2 号に至る姫路市西部地域の南北幹線道路であり、中播磨地域における産業活動及び地域交流を支える重要な路線である。</p> <p>○円滑な交通の確保 4 車線整備を行い、慢性的な交通混雑を解消し、円滑な交通を確保する。</p> <p>○交通渋滞の解消 バイパス整備により、交通が集中する交差点から交通を転換させることで交通渋滞の解消を図る。</p> <p>○経済活動の支援 姫路港広畑地区等播磨臨海部と重要物流道路である国道 2 号のアクセスを強化することで、地域の経済活動を支える。</p>			<p>【延 長】 道路改築 2,300m</p> <p>【構造規格】 第 4 種第 1 級</p> <p>【幅 員】 計画：4 車線 両側歩道 3.0m 両側自転車道 2.5m 車道 13.0m [全幅 28.0m]</p> <p>現況：2 車線 両側自歩道 3.5m 車道 6.0m [全幅 16.0m]</p> <p>【計画交通量】 35,800 台/日 [R12 年予測] (37,800 台/日 [R12 年予測])</p> <p>【現況交通量】 19,528 台/日 [H27 センサ] (20,446 台/日 [H22 センサ])</p> <p>【負担割合】 国50%、県50%</p>		
事業を取り巻く 社会経済情勢 等の変化	<p>①姫路港広畑地区では、民間企業が新たな工場を建設し、取扱貨物量が増加している。また、隣接する網干沖地区では埋立が進み、近い将来には11haの工場用地が新たに竣工し、さらなる企業進出が見込まれる。これを踏まえ、物流機能の強化のため、公共ふ頭の整備や臨港道路の整備が計画されている。</p> <p>【前回評価時点からの事業計画・総事業費・工期の変更概要】</p> <p>①詳細設計の結果、地下水対策が追加で必要となったことや鉄道仮橋の施工方法の変更に伴い長期間夜間作業が必要となったことによる安全対策や防音対策の増加したこと等により、工事費を約34億円増額する。</p> <p>②埋蔵文化財本発掘調査の追加等により、調査測量費を約8億円増額する。</p> <p>③用地買収に時間を要したことによる鉄道交差部の着手の遅れおよび鉄道委託工事に長時間を要するため、完了予定年度を令和7年度に変更する。</p>				
進捗状況	<p>①進捗率は事業費ベースで54%、用地取得で99%（令和2年度末予定）。</p> <p>②令和元年度より JR 立体交差点部に着手。</p>				
評価視点	評価結果の説明				
審査会意見及び 対応方針 (H27年度再評価)	【審査会意見】 継続妥当 暫定2車線での供用を図るなど、段階的にでも事業効果の早期発現に努められたい。		【対応方針】 早期発現のため、令和2年度の暫定2車線供用を予定。		
(1) 必要性	<p>①現道は、慢性的な交通混雑（交通量：約20,000台/日、混雑度：1.6（H27センサス））が発生しているため、4車線整備を行い円滑な交通を確保する。</p> <p>②朝夕を中心に「八幡小学校前交差点」及び「京見橋西詰交差点」で渋滞（最大600m）が発生しているため、バイパス整備により、交通渋滞の解消を図る。</p> <p>③姫路港広畑地区等播磨臨海部と重要物流道路である国道2号のアクセスを強化することで、地域の経済活動を支える。</p>				
(2) 有効性 ・ 効率性 (執行環境状況)	<p>①事業完了後の現道の管理引継について、姫路市と協議が整っている。</p> <p>②播磨臨海部との物流の効率化が図られるため、沿線企業から早期整備が期待されている。</p> <p>③費用便益比 B/C = 2.4 (全体) (前回評価時点 B/C = 4.5)、B/C = 6.5 (残事業)</p>				
(3) 環境適合性	<p>①車道舗装を排水性舗装とし、交通による騒音を低減し、沿道環境に与える影響を軽減する。</p> <p>②歩道舗装には、雨水が地中に浸透する透水性舗装を採用し、地下水涵養を図る。</p>				
(4) 優先性	<p>①「地域の防災道路強靱化プラン」に位置付けており、災害に強い強靱な県土づくりを進める上でも早期整備が必要である</p> <p>②「渋滞交差点解消プログラム」に位置付けており、日常生活を支える社会基盤を充実させるため、本路線の早期整備が必要</p>				
再評価の 結果	継続	左の理由	事業の必要性・有効性等は事業採択時と変わっておらず、当該区間の早期供用を望む地元の声が強いことから、継続して事業を実施する必要がある。		

事業進捗状況概要図（継続：再評価〔第3回〕）

事業名	道路事業	路線・河川名	一般県道 広畑青山線		
		事業進捗状況・予定			整備効果
全体 (H13～R7)	【事業費＝147億円】 延長 2,300m 用地 約 76,000m ² トンネル 2 箇所、JR アンダーパス 1 箇所				
前回再評価まで (実績)	【事業費＝48億円】 事業進捗率46% (用地進捗率82%) ①用地：約66,000m ² (面積ベース進捗率87%) ②トンネル 1 箇所着手				
過去 5年間 (H28～R2)	【事業費＝32億円】 事業進捗率 54% (用地進捗率 99%) ①用地：約 74,500m ² (面積ベース進捗率 99%) ②トンネル 1 箇所 完成 ③JRアンダーパス 着手				
今後 5 年間 (予定) (R3～R7)	【事業費＝67億円】 ①令和 5 年度 暫定 2 車線供用予定 ②令和 7 年度 全線供用予定		①交通混雑解消 ②渋滞解消 ③姫路港広畑地区等播磨臨海部へのアクセス強化		

道路事業 一般県道 広畑青山線



目的

- ①円滑な交通の確保
- ②交通渋滞の解消
- ③経済活動の支援

事業概要

事業区間: 姫路市広畑区才～西蒲田
 総事業費: 147億円
 内用地補償費: 40億円
 事業期間: H13～R7
 事業概要: バイパス
 延長: 2,300m
 費用便益比B/C: 2.4(全体) 6.5(残事業)

横断図



