

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年01月12日

計画の名称	頻発する自然災害に対する安全・安心の確保														
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）											重点配分対象の該当			
交付対象	兵庫県														
計画の目標	海岸侵食や高潮による浸水・越波被害や、大規模地震の発生に伴う津波等による災害を考慮して、現況の安全度を確実に保ちながら、海岸の利用や環境にも配慮しつつ災害を未然に防止する。														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		354	A	354	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A＋B＋C＋D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30	R2	R4
1	海岸侵食や高潮により被害を受ける面積を80haから0haに減少。			
	海岸侵食や高潮の被害を受ける面積。	80ha	40ha	0ha

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
海岸事業	A09-001	海岸	一般	兵庫県	直接	兵庫県	環境	港湾	赤穂港海岸 海岸環境整備事業（1-A1-28）	養浜 等	赤穂市						354	1.25	-
											小計						354		
											合計						354		

事後評価	
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
兵庫県土木部で評価	令和6年1月
	公表の方法
	兵庫県ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	赤穂港海岸において、養浜を行ったことで背後地への越波による浸水被害が防止された。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	最 終 目標値	0ha	
	最 終 実績値	0ha	