

新庁舎等整備プロジェクト基本計画策定について

基本計画策定支援事業者が決定

基本構想策定後、令和7年12月から令和8年3月にかけて公募型プロポーザルを実施。受託者選定委員会による審議の結果、下記のとおり事業者を選定し、令和8年3月30日付けで業務委託契約を締結。

契約相手方 : 昭和設計・NTTファシリティーズ設計共同体
 契約金額 : 72,600,000円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
 契約期間 : 令和8年3月30日から令和9年3月31日まで



策定スケジュール

- 基本計画の策定に当たっては、専門者会議を開催し、**今秋目途に中間報告を取りまとめた後、令和8年度末に基本計画を策定する**
- 新議会棟の整備方針・機能等について、新議会棟整備協議会の結果を基本計画の検討に反映

区分	2025年度	2026年度						2027年度
	3月	4~5月	6~7月	8~9月	10~11月	12~1月	2~3月	
当局	基本計画策定 専門者会議	検討事項 ・フロア構成案 ・新庁舎に導入すべき各種機能 ・サウンディング調査結果報告 ・整備手法比較		中間報告 ・執務室のあり方 ・県民交流機能のあり方 ・公募条件案 ・概算面積		基本計画案 ・取りまとめ ・規模・事業費の精査		基本設計
議会	新議会棟整備 協議会 (3/24開催) ・基本構想時の整理 ・今後のスケジュール	主な協議事項 ・従前計画の論点整理 ・フロア構成案 ・新議会棟に導入すべき各種機能 ・セキュリティ対策 ・概算面積		県議会からの意見 ・中間報告案の説明		・基本計画案の説明		基本計画策定