

第60回～第64回流域委員会における審議結果の整理表（案）

論点項目	審議結果		
	確認事項	以降の論点で議論する事項	修正対応等
<b>②整備目標に関すること</b>			
7 整備目標	⑥⑦整備目標流量 3,510m <sup>3</sup> / s に関して異議があるという議論ではないが、右記のような議論があった。	⑥減災につながる土地利用のあり方については、減災対策の論点で議論する。 * 委員意見書により修正対応 * 修正整理表(資料3-2)に記載済	⑥流出解析に関連して、流域の土地開発動向と政策誘導に関する加筆が必要ではないか。 * 修正整理表(資料3-2)に記載済
8 整備計画の対象期間	⑥⑦整備計画の対象期間 20 年に異論があるという議論ではないが、右記のような議論があった。	—	⑥整備計画の対象期間の決定に関して、20年間で何をやるのか、どこまでできるのか等について、わかりやすい説明の加筆が必要ではないか。 * 修正整理表(資料3-2)に記載済
<b>③流量配分等に関すること</b>			
9 下流部築堤区間	⑥⑦河道分担流量 3,200m <sup>3</sup> / s は特に異論はないが、右記のような議論があった。	⑥粗度係数および流下能力の算定に必要な流量観測の充実に関しては、モニタリングの論点の際に修正の可能性も含めて議論する。	⑥河床掘削においては、環境との整合性に関する加筆が必要ではないか。 * 修正整理表(資料3-2)に記載済
	⑥⑦下流部築堤区間に流下能力が低くて危険な区間があることの認識は共有しているが、右記のような議論があった。	—	⑥下流部築堤区間の河道改修を「喫緊の課題」とした理由については、その表現方法についての議論が必要ではないか。 * 修正整理表(資料3-2)に記載済
	⑥⑦河道の分担量を増やしてネック部を解消するという流れはよく理解できるが、右記のような議論があった。	⑥河床掘削の工事方法に関する潮止堰の試験転倒や床止工の撤去の方法については、委員からの具体的な意見書を踏まえて今後議論する。 * 審議終了(済)	—
	⑥⑦潮止堰や床止工の撤去という方針に全面的に異議を唱えるものはなかったが、右記のような議論があった。	⑥潮止堰の試験転倒ができない理由について、後日、委員の意見書を踏まえた県からの回答を受けて議論する。 * 審議終了(済)	—
	—	⑥潮止堰や床止工の撤去に際しては幾つかの問題点や配慮すべき点がある。 * 審議終了(済)	—
	—	⑥潮止堰等に限らず既存ダムを活用においても、将来の環境条件の変化(地球温暖化)をどう評価し、どう取り入れるかについて、今後、議論する。	—
10 下流部掘込区間	⑥⑦下流部掘込区間の計画について特に意見はない。	⑥青葉台周辺の河川改修においては、 <u>工事区域の住民との協議、複数の選択肢をもとにした納得のいく説明、整備計画の公表に近接した時期での地元説明など、いくつかの論点があるので、その取り扱いについて議論する。</u>	—
11 中上流部及び支川	—	⑥工事着手前に新たな貴重種情報を入手した場合の対応は、環境や推進体制のところで議論する。	—
12 堤防強化	⑥⑦堤防強化については、基本的には原案に記載された方向で了とするが、右記のような議論があった。	⑥都市景観、緑地景観と治水とのトレードオフの関係について今後整理していく。	—

論点項目	審議結果		
	確認事項	以降の論点で議論する事項	修正対応等
13 既存ダム活用（合意形成の課題）	—	⑥1 今期計画に既存ダム活用を盛り込むべきかどうかについては、個別のダムの議論が必要である。	—
	⑥2 今期計画の中で既存ダムの活用の数値を置きかえることができるかどうかという、大変難しい問題だということは認識しているが、右記のような議論があった。	⑥2 既存ダム活用は、継続検討だから将来課題としてしまうのではなく、20年間の中での道筋を明確にしておく必要がある。そうした議論をすることで、計画の中での表現も変わってくる。	⑥3 千苅ダムの既存不適格の問題については、34年放置されており、ダムの安全性に不安を生んでいるため解消が必要である。そのための対策を盛り込む必要があるのではないか。 * 修正整理表(資料3-2)に記載済
18 新規ダムの扱い	⑥3 新規ダムについては、今、中に立ち入って議論すべき課題ではないと判断しているが、右記のような議論があった。	—	⑥3 新規ダムと既存ダムだけを優先的に検討するような記述はよろしくないのではないか。検討課題はたくさんあるので、計画の中に章を設けて、20年間で実施することと、20年間にさらに将来に向けて調査検討することを課題として列挙する方がよりふさわしいのではないか。 * 修正整理表(資料3-2)に記載済
19 遊水地	⑥3 武庫川上流浄化センターの余裕地の遊水地活用は、県内部で十分に精査検討されたものであることは承知しているが、右記のような議論があった。	—	⑥3 武庫川上流浄化センターの更新工事が始まるまでにまだ10年以上ある。将来の検討課題として、もう少し遊水地を広げていく方向を計画の中に盛り込んでおくことが必要ではないか。 * 修正整理表(資料3-2)に記載済
20 流域対策	⑥4 水田貯留について、今期の計画の中で数量的に表すことが難しいことは既に議論済であるが、右記のような議論があった。	—	⑥4 水田に治水機能を持たせるための対策を2つの計画の中にもう少し具体的に盛り込めるのではないか。
	—	—	⑥4 流域対策全体についての推進の位置づけを強調する必要があるのではないか。
④ 減災対策に関すること			
21 減災対策	—	—	⑥4 減災対策については、基本的な位置づけ、県の役割の明確化、土地利用規制にかかわる問題、情報提供のことも含めて、加筆の必要性があるのではないか。

注1) ⑥0は第60回流域委員会、⑥1は第61回流域委員会、⑥2は第62回流域委員会、⑥3は第63回流域委員会、⑥4は第64回流域委員会での審議結果

注2) 網掛けは審議が終了したもの及び、修正対応として修正整理表（資料3-2）に記載済のもの